



Si resta in attesa , urgentemente di una vostra risposta.

Distinti saluti.

FAVARA LI: 01.12.2022

Il Titolare dell'Impresa

*MATINA GIOVANNI*  
Via Ugo La Malfa, 55 - Tel. 0972 415835  
92026 FAVARA (AG)  
Part. IVA 02054150976  
Cod. Fisc. MTN GNN 78C12 A089 G

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007  
Progressivo di invio: -9076IGgxS  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFK4WU

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02064150846  
Codice fiscale: MTNGNN7BC12A089G  
Denominazione: MATINA GEOM. GIOVANNI  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA UGO LA MALFA  
Numero civico: 32  
CAP: 92026  
Comune: FAVARA  
Provincia: AG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: 159882  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: GIOVANNIMATINA@PEC.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003030846  
Denominazione: Comune di Sant'Angelo Muxaro

### Dati della sede

Indirizzo: Via Pizzò Corvo, 33  
CAP: 92020  
Comune: Sant'Angelo Muxaro  
Provincia: AG  
Nazione: IT

## Dati generali del documento

**MATINA Geom. GIOVANNI**  
Via Ugo La Malfa, 32 Tel: 0922 415835  
92026 FAVARA (AG)  
Part IVA 02064150846  
Cod Fisc MTN GHI 7BC12 A089 G

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-10-15 (15 Ottobre 2017)  
Numero documento: 18  
Importo totale documento: 3364,92  
Causale: Lavori di fornitura e messa in opera di segnaletica stradale orizzontale sulla strada "PASSO DI CONCERIA" CIG: 6862991F52 CUP: E67H14003420005.

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di fornitura e messa in opera di segnaletica stradale orizzontale sulla strada "PASSO DI CONCERIA" CIG: 6862991F52 CUP: E67H14003420005.  
Valore unitario: 3059,02  
Valore totale: 3059,02  
IVA (%): 10,00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10,00  
Totale imponibile/importo: 3059,02  
Totale imposta: 305,90  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 3059,02  
Istituto finanziario: BANCA SAN FRANCESCO AGENZIA DI ARAGONA  
Codice IBAN: IT591089696280000000040192  
Codice ABI: 08969  
Codice CAB: 82800  
Codice BIC: ICRAITRRQX0

Protocollo Arrivo N. 8553/2022 del 02-12-2022  
Doc. Principale - Copia Documento

**MATINA Geom GIOVANNI**  
Via Ugo La Motta, 32 Tel. 0922 415835  
92026 FAVARA (AG)  
Part IVA 0206415 024 6  
Cod Fisc MTN GNN 78C12 A089 G

# FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente: IT02313821007  
Progressivo di invio: 95-29mlw0V  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFK4WU

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02064150846  
Codice fiscale: MTNGNN78C12A089G  
Denominazione: MATINA GEOM. GIOVANNI  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA UGO LA MALFA  
Numero civico: 32  
CAP: 92026  
Comune: FAVARA  
Provincia: AG  
Nazione: IT

## Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: 159882  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Recapiti

E-mail: GIOVANNIMATINA@PEC.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003030840  
Denominazione: Comune di Sant'Angelo Muxaro

### Dati della sede

Indirizzo: Via Pizzo Corvo, 33  
CAP: 92020  
Comune: Sant'Angelo Muxaro  
Provincia: AG  
Nazione: IT

versione prodotta con foglio di carta 500 g/m<sup>2</sup> 500x700mm

## Dati generali del documento

**MATINA Geom. GIOVANNI**  
Via Ugo La Malfa, 32 Tel. 0922/415835  
92026 FAVARA (AG)  
Part. IVA 02064150846  
Cod. Fisc. MTN GNN 78C12 A089 G

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-02-02 (02 Febbraio 2018)  
Numero documento: 1  
Importo totale documento: 3173,91  
Causale: Lavori di manutenzione straord. della strada comunale in c.da passo di conceria CIG:  
6862991F52 CUP: E67H14003420005 per il pagamento della rata finale.

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di manutenzione straord. della strada comunale in c.da passo di conceria CIG: 6862991F52 CUP: E67H14003420005 per il pagamento della rata finale.  
Valore unitario: 2885,37  
Valore totale: 2885,37  
IVA (%): 10,00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10,00  
Totale imponibile/importo: 2885,37  
Totale imposta: 288,54  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 2885,37  
Istituto finanziario: BANCA SAN FRANCESCO AGENZIA DI ARAGONA  
Codice IBAN: IT591089698280000000040192  
Codice ABI: 08969  
Codice CAB: 82800  
Codice BIC: ICRAITRRQX0


Versione prototipo con foglio di stile. Software: FatturaERP.it

**MATINA GIOVANNI**  
Via Ugo La Motta, 32 Tel. 0922 415835  
92026 FAVARA (AG)  
Part. IVA 02064150948  
Cod. Fisc. MTN GNN 78012 A089 G

Protocollo n. 5434 del 17-10-2017

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Invio File 84218233 - Fattura 18 del 16-10-2017 tot. 3.364,92

Mittente : SDI FATTURE ELETTRONICHE;MATINA GEOM GIOVANNI.



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02313821007  
Progressivo di invio: -9076tGgxS  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFK4WU

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02064150846  
Codice fiscale: MTNGNN78C12A089G  
Denominazione: MATINA GEOM. GIOVANNI  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA UGO LA MALFA  
Numero civico: 32  
CAP: 92026  
Comune: FAVARA  
Provincia: AG  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG  
Numero di iscrizione: 159882  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

E-mail: GIOVANNIMATINA@PEC.IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003030840  
Denominazione: Comune di Sant'Angelo Muxaro


### Dati della sede

Indirizzo: Via Pizzo Corvo, 33  
CAP: 92020  
Comune: Sant'Angelo Muxaro  
Provincia: AG  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Versione FPA12



Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-10-16 (16 Ottobre 2017)  
Numero documento: 18  
Importo totale documento: 3364.92  
Causale: Lavori di fornitura e messa in opera di segnaletica stradale orizzontale sulla strada "PASSO DI CONCIERIA" CIG: 6862991F52 CUP: E67H14003420005.

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di fornitura e messa in opera di segnaletica stradale orizzontale sulla strada "PASSO DI CONCIERIA" CIG: 6862991F52 CUP: E67H14003420005.  
Valore unitario: 3059.02  
Valore totale: 3059.02  
IVA (%): 10.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Totale imponibile/importo: 3059.02  
Totale imposta: 305.90 -  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento


Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)


### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 3059.02  
Istituto finanziario: BANCA SAN FRANCESCO AGENZIA DI ARAGONA  
Codice IBAN: IT591089698280000000040192  
Codice ABI: 08969  
Codice CAB: 82800  
Codice BIC: ICRAITRRQX0

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

VISTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI  
ATTESTANTE LA CORRETTA  
ESECUZIONE DEI LAVORI  
Teou. 





COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

e-mail: [info@santangelomuxaro.gov.it](mailto:info@santangelomuxaro.gov.it) - PEC: [comune@pec.santangelomuxaro.gov.it](mailto:comune@pec.santangelomuxaro.gov.it)

\*\*\*\*\*

SETTORE TECNICO

Prot. n. 461 del 22/1/2018

Alla Cassa Depositi e Prestiti  
Roma

TRAMITE SMAP-SPA

Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani

c.da Scaldamosche n. 55

92010 BIVONA

Pec. [smapspa@pec.it](mailto:smapspa@pec.it)

<b>OGGETTO:</b>	Richiesta accredito somme maturate a saldo per i lavori di: "Progetto esecutivo di manutenzione straordinaria della strada comunale in contrada passo di conceria". CUP: E67H14003420005 - CIG:671496004B
-----------------	---

In riferimento a quanto in oggetto e alla Delibera di G.M n. 49 del 16/12/2016, il sottoscritto Dott. Lorenzo Alfano, Sindaco Pro-Tempore del Comune di Sant'Angelo Muxaro, chiede l'erogazione delle somme a saldo ad oggi maturate, al fine dell'acquisizione delle risorse finanziarie pari ad € 10.065,67 così suddivisa:

• Somme per saldo sui lavori	€	2.885,37
• I.V.A. al 10% su € 2.885,37 pari a	€	288,54
• Lavori in economia (D.D. n. 46 del 06/09/2017)	€	3.364,93
• Competenze tecniche interne 2%	€	3.526,83
• Totale somme maturate	€	10.065,67

A supporto di quanto sopra si trasmette copia della documentazione di cui di seguito:

- 1) Delibera G.M. 04 del 17/01/2018;
- 2) Certificato di regolare esecuzione;
- 3) Determina Dirigenziale n. 46 del 06-09-2017;
- 4) Fattura vistata relativa ai lavori in economia;

Si puntualizza che la somma richiesta deve essere accreditata al Codice IBAN: **IT65A 08800 83150 000000022222 - Banco di Credito Cooperativo di San Biagio Platani** - intestato al Comune di Sant'Angelo Muxaro.

Si fa inoltre presente che non sono state ancora accreditate le somme richieste con prot. n. 3336 del 26/06/2017 di cui si allega alla presente.

Si resta in urgente attesa dell'accredito delle somme richieste al fine del pagamento del credito maturato.

Distinti Saluti

IL SINDACO  
(Dott. Lorenzo Alfano)



**PROSPETTO MATINA GIOVANNI**

**Da** Emilio Amoroso <emilioamoroso1971@gmail.com>  
**A** [zuccarello.calogero@comune.santangelomuxaro.ag.it](mailto:zuccarello.calogero@comune.santangelomuxaro.ag.it)  
<zuccarello.calogero@comune.santangelomuxaro.ag.it>  
**Data** mercoledì 3 aprile 2024 - 15:51

COMUNE DI  
SANT'ANGELO MUXARO  
Prot. N. 3192  
del 05-04-2024

Gent.mo Rag. Zuccarello,

facendo seguito alle intercorse intese, Le invio il prospetto delle somme ancora dovute all'impresa Matina Giovanni, mia assistita.

Il primo prospetto riguarda una fattura che è già stata pagata ma in ritardo rispetto alle tempistiche previste (fattura del 11.12.2017 – pagamento del 17.10.2018): in questo caso sono dovuti gli interessi pari ad euro 1.339,60.

Il secondo prospetto riguarda due fatture ancora non pagate: n. 18 del 16.10.2017 e n.1 del 02.02.2018.

Su queste fatture vanno corrisposte la sorte capitale e gli interessi calcolati alla data del 23.01.2024 (data di elaborazione del prospetto).

In calce troverà, appunto, gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi.

Lieto dell'incontro, cordialmente saluto.

Avv. Emilio Amoroso

---

Calcolo Interessi di Mora fattura già pagata.pdf  
CONTEGGI COMUNE SANT'ANGELO (7).pdf

0.000 €

CONTEC  
(fattura n

1 339.600 €  
4 702.730 €  
4 366.800 €  
10 409.130 €

0 MUXARO

**Capitale:**

Data Iniziale: 16/10/2017

Data Finale: 23/01/2024

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
16/10/2017	31/12/2017	€ 3.059,02	8,00%	76	€ 50,96
01/01/2018	30/06/2018	€ 3.059,02	8,00%	181	€ 121,36
01/07/2018	31/12/2018	€ 3.059,02	8,00%	184	€ 123,37
01/01/2019	30/06/2019	€ 3.059,02	8,00%	181	€ 121,36
01/07/2019	31/12/2019	€ 3.059,02	8,00%	184	€ 123,37
01/01/2020	30/06/2020	€ 3.059,02	8,00%	182	€ 122,03
01/07/2020	31/12/2020	€ 3.059,02	8,00%	184	€ 123,37
01/01/2021	30/06/2021	€ 3.059,02	8,00%	181	€ 121,36
01/07/2021	31/12/2021	€ 3.059,02	8,00%	184	€ 123,37
01/01/2022	30/06/2022	€ 3.059,02	8,00%	181	€ 121,36
01/07/2022	31/12/2022	€ 3.059,02	8,00%	184	€ 123,37
01/01/2023	30/06/2023	€ 3.059,02	10,50%	181	€ 159,28
01/07/2023	31/12/2023	€ 3.059,02	12,00%	184	€ 185,05
01/01/2024	23/01/2024	€ 3.059,02	12,50%	23	€ 24,10

Totale colonna giorni: 2290

Totale interessi moratori: € 1.643,71

**Capitale + interessi moratori: € 4.702,73**

(fattura n. 1 del 02.02.2018)

**Capitale: € 2.885,37**

Data Iniziale: 02/02/2018

Data Finale: 23/01/2024

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
------	-----	-----------	--------	---------	------------

02/02/2018	30/06/2018	€ 2.885,37	8,00%	148	€ 93,60
01/07/2018	31/12/2018	€ 2.885,37	8,00%	184	€ 116,36
01/01/2019	30/06/2019	€ 2.885,37	8,00%	181	€ 114,47
01/07/2019	31/12/2019	€ 2.885,37	8,00%	184	€ 116,36
01/01/2020	30/06/2020	€ 2.885,37	8,00%	182	€ 115,10
01/07/2020	31/12/2020	€ 2.885,37	8,00%	184	€ 116,36
01/01/2021	30/06/2021	€ 2.885,37	8,00%	181	€ 114,47
01/07/2021	31/12/2021	€ 2.885,37	8,00%	184	€ 116,36
01/01/2022	30/06/2022	€ 2.885,37	8,00%	181	€ 114,47
01/07/2022	31/12/2022	€ 2.885,37	8,00%	184	€ 116,36
01/01/2023	30/06/2023	€ 2.885,37	10,50%	181	€ 150,24
01/07/2023	31/12/2023	€ 2.885,37	12,00%	184	€ 174,55
01/01/2024	23/01/2024	€ 2.885,37	12,50%	23	€ 22,73

---

Totale colonna giorni: 2181

Totale interessi moratori: € 1.481,43

**Capitale + interessi moratori: € 4.366,80**

**Calcolo Interessi di Mora (fattura n. 22 del 11.12.2017 di euro 19.715,71)**

---

**Capitale: € 19.715,71**

Data Iniziale: 11/12/2017

Data Finale: 17/10/2018

Interessi: Nessuna capitalizzazione

---

<b>Dal:</b>	<b>Al:</b>	<b>Capitale:</b>	<b>Tasso:</b>	<b>Giorni:</b>	<b>Interessi:</b>
11/12/2017	31/12/2017	€ 19.715,71	8,00%	20	€ 86,43
01/01/2018	30/06/2018	€ 19.715,71	8,00%	181	€ 782,15
01/07/2018	17/10/2018	€ 19.715,71	8,00%	109	€ 471,02

---

Totale colonna giorni: 310

Totale interessi moratori: € 1.339,60

**Capitale + interessi moratori: € 21.055,31**

Sono da corrispondere gli interessi mora pari ad euro 1.339,60

0.000

1 339.600

4 702.730

4 366.800

10 409.130

---



**COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO**  
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN CONTRADA PASSO .DI CONCERIA"  
CUP: E67H14003420005 - CIG:6862991F52

**IMPRESA:** MATINA GEOM. GIOVANNI con sede in Favara nella via Ugo la Malfa n.32

**CONTRATTO :** Rep. N. 03/2017 del 28/04/2017 registrato ad Agrigento il 02/05/2017 al n.2114 serie 1T  
Atto di sottomissione del 24/07/2017 registrato ad Agrigento il 07.08.2017 al n. rep. 1435 serie 3

Importo Complessivo dell'appalto	€	150.000,00
Importo dei lavori a base d'asta compresa sicurezza	€	131.432,49
Importo contrattuale compreso oneri sicurezza	€	98.578,57
Importo della Perizia compreso oneri di sicurezza	€	130.09840
Importo oneri sicurezza inclusi nei lavori.	€	2.009,60

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art 102 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e art. 229 DPR 207/2010)

**RELAZIONE**

Premesse.

Il presente certificato di regolare esecuzione viene redatto in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs n.50/2016

*Titolo del lavoro* - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE IN CONTRADA PASSO DI CONCERIA" - CIG:6862991F52

*Località e provincia interessata* - Comune di Sant'Angelo Muxaro (libero consorzio comunale di Agrigento)

*Incarichi* - Con determinazione dirigenziale n. 37 del 05/10/2016 sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- RUP: ing. Ernesto Sferlazza;
- progettista: geom. Pietro Spoto;
- responsabile della sicurezza in fase di progettazione: arch. Raimondo Taibi;

Con determinazione dirigenziale n. 42 del 15/11/2016 sono stati conferiti gli incarichi seguenti:

- Direttore dei Lavori: geom. Pietro Spoto;
- responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: arch. Raimondo Taibi;

Progetto esecutivo redatto in data 09/11/2016 ed approvato con la summenzionata Determinazione Dirigenziale n. 42/2016

Importo complessivo di € 150.000,00 come da quadro economico in appresso riportato

QUADRO ECONOMICO PROGETTO A BASE DI GARA		
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 133.442,09	€ 133.442,09
- A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.009,60	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 131.432,49	
<b>SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
- I.V.A. (10 %)	€ 13.344,21	
- Oneri conferimento a discarica	€ 544,86	
- COMPETENZE TECNICHE (2%)	€ 2.668,84	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 16.557,91	€ 16.557,91
TOTALE PROGETTO		€ 150.000,00

*Affidamento dei lavori* - Con Determinazione n.07 del 22/02/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, della procedura negoziata condotta secondo le modalità dell'art. 36, lett. b) del D. Lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) dello stesso Codice, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, in favore della ditta Matina Geom. Giovanni, via Ugo La Malfa, 32, 92026 Favara (AG), Cod. Fis. MTNGNN78C12A089G, - P.IVA 02064150846, con un ribasso percentuale del 26,5258%, da cui deriva un importo netto contrattuale di € 98.578,57 (euro novantottomilacinquecentosettantotto/57) di cui € 96.568,97 per lavori ed € 2.009,60 per oneri di sicurezza. ;

*Contratto di appalto* del 28.04.2017 rep. 03 stipulato con la ditta aggiudicataria Matina Geom. Giovanni, via Ugo La Malfa, 32, 92026 Favara (AG), Cod. Fis. MTNGNN78C12A089G, - P.IVA 02064150846, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e registrato ad Agrigento in data 02.05.2017 al n. 2114 serie:1T;

QUADRO ECONOMICO LAVORI AGGIUDICATI		
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 133.442,09 (A)	€ 133.442,09
- A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.009,60 (B)	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 131.432,49 (A-B)	
-A dedurre ribasso d'asta del 26,5258% su (A-B)	-€ 34.863,52 (C)	-€ 34.863,52
Importo netto contrattuale		€ 98.578,57
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Economie derivanti dal rib. d'asta, IVA compresa	€ 38.349,87	
- I.V.A. (10 %) su importo netto contrattuale	€ 9.857,86	
- Oneri conferimento a discarica	€ 544,86	
- COMPETENZE TECNICHE: 2% su (A)	€ 2.668,84	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 51.421,43	€ 51.421,43
TOTALE PROGETTO		€ 150.000,00

*Cauzione definitiva* - È stata depositata cauzione definitiva ai sensi di legge a garanzia degli impegni assunti con il contratto d'appalto in premessa citato e che l'impresa ha costituito mediante fidejussione assicurativa della Società HDI Assicurazioni SpA, polizza n.0895438966 rilasciata dall'agenzia generale di Favara (cod. 0895) in data 24/02/2017 per l'importo di euro 16.800,00 (sedicimilaottocento/00)

*Consegna dei lavori* - Con verbale di consegna del 10/05/2017 i lavori sono stati consegnati alla predetta impresa per essere compiuti in giorni 90,

*Scadenza del tempo utile* - 90 gg. dalla consegna (data prevista 07/08/2017).

*Perizie di variante in corso d'opera* - Nel corso dei lavori, è stato necessario redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C e comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i , apportando delle modifiche e delle migliorie, che non alterano la natura delle opere appaltate. La redazione della perizia ha comportato la necessità di concordare n. 6 (sei) nuovi prezzi, non previsti nel contratto principale, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta contrattuale del 26,5258%. Tali nuovi prezzi sono stati desunti, in parte da Prezziario Regionale 2013, ed in parte da regolare analisi dei prezzi. Tali variazioni sono contenute all'interno della disponibilità finanziaria del finanziamento concesso alla voce imprevisti, economie e per interventi funzionali rinvenute tra le somme a disposizione dell'amministrazione del quadro economico di progetto per un complessivo di € 130.098,40 al netto dell'IVA e del ribasso d'asta.

La suddetta Perizia di variante in corso d'opera è stata approvata con Delibera di G.M. n. 27 del 17.07.2017 e gli atti sono stati trasmessi a mezzo PEC alla SMAP SPA all'indirizzo [smapspa@pec.it](mailto:smapspa@pec.it), id messaggio: opec285,20170720112739.12184.05.1.65@pec.aruba.it

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	176.341,27 (A)	€ 176.341,27
- A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA	€	2.009,60 (B)	
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€	174.331,67 (A-B)	
-A dedurre ribasso d'asta del 26,5258% su (A-B)	-€	46.242,87 (C)	-€ 46.242,87
Importo netto contrattuale			€ 130.098,40
<b>SOMME A DISP. DELL' AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA 10%	€	13.009,84	
Oneri di conferimento a discarica	€	0,00	
COMPETENZE TECNICHE: 2% su (A)	€	3.526,83	
Economie di Gara (ribasso d'asta ed iva)	€	3.364,93	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	19.901,60	€ 19.901,60
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			<b>€ 150.000,00</b>

*Atti aggiuntivi* - Atto di sottomissione sottoscritto in data 24.07.2017, registrato in Agrigento il 07.08.2017 al n. rep. 1435 serie 3;

*Proroghe o sospensione dei lavori* - Non sono state disposte proroghe o sospensioni dei lavori.

*Lavori in economia* - Al fine di garantire la sicurezza della circolazione lungo il tratto viario oggetto dei lavori è stato necessario prevedere ulteriori barriere di sicurezza, delimitatori di carreggiata e segnaletica nei tratti più pericolosi, provvedendo, con determinazione dirigenziale n. 46 del 06/09/2017, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) del D. Lgs 50/2016 nei confronti della medesima impresa Matina geom. Giovanni, per un importo di € 3.364,93 IVA inclusa, attingendo dalle economie di gara del progetto in epigrafe. I lavori sono stati effettivamente eseguiti e la relativa contabilità è stata redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del DPR n.207/2010. La regolare esecuzione dei lavori in economia è stata attestata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

*Ultimazione dei lavori* - I lavori sono stati ultimati in data 07/08/2017;

*Certificati d'acconto* - Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 1 certificato d'acconto lavori, per un importo totale di € 107.497,32 oltre che al certificato per anticipazione di € 19.715,71 per un importo complessivo di € 127.213,03;

*Stato finale*: lo stato finale è stato redatto in data 20/11/2017. Dallo stato finale è risultato il credito netto dell'impresa di € 2,885,37 come dai conteggi di seguito riportati:

Importo complessivo		€ 130.098,40
Da cui detrarre		
a) per certificati di acconto emessi	€ 107.497,32	
b) L'anticipazione del 20% su € 98.578,57	€ 19.715,71	
Totale deduzioni	€ 127.213,03	€ 127.213,03
Resta il credito netto dell'Impresa di		€ 2.885,37

sulla base dello stato finale risulta il seguente quadro economico

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE		
Importo totale spesa per i lavori eseguiti		€ 130.098,40
<b>SOMME A DISP. DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 10%	€ 13.009,84	
Oneri di conferimento a discarica	€ 0,00	
COMPETENZE TECNICHE: 2% su (A)	€ 3.526,83	
Somme per barriere e segnaletica (det. 46/2017)	€ 3.364,93	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 19.901,60	€ 19.901,60
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		€ 150.000,00

*Economie* - Non si riscontrano economie di spesa

*Assicurazione degli operai* - L'impresa MATINA GEOM. GIOVANNI ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Trapani: con codice PAT n. 090523413 e codice ditta n. 13299315 con decorrenza dal 16/05/2017 e scadenza a fine lavori.

*Accordi bonari intervenuti* - Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

*Avviso ai creditori* - L'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo del Comune di Sant'Angelo Muxaro dal 21/11/2017 al 11/12/2017 senza che siano pervenute o siano state comunicate richieste di credito o comunicazioni di danni subiti.

*Cessioni dei Crediti* - L'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

*Visita sui luoghi* - Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Pietro Spoto, nella qualità di Direttore dei Lavori, il giorno, 4 GEN. 2018 del mese di gennaio dell'anno duemiladiciotto si è recato nel sito dei lavori alla presenza del titolare dell'Impresa, geom. Giovanni Matina.

Si è innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: pulizia cunette, risagomatura scarpate, rifacimento tratti di cassonetto, stesa di pavimentazione in conglomerato bituminoso e piccole opere complementari (segnaletica, barriere di sicurezza)

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.


Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto geom. Pietro Spoto nella qualità summenzionata, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e nella perizia di variante e nelle marginali variazioni e modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati dal RUP;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve, il cui ammontare si conferma in nette Euro 130.098,40;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro come in premessa specificato e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CERTIFICA



che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Matina Geom. Giovanni, via Ugo La Malfa, 32, 92026 Favara (AG), Cod. Fis. MTNGNN78C12A089G, - P.IVA 02064150846 in base al contratto in data 28/04/2017 n° rep. 3/2017, registrato ad Agrigento il 02/05/2017 al n.2114 serie 1T e liquida

l'importo netto di	€ 130.098,40
da cui detrarre l'ammontare delle rate di acconto emesse di	€ 107.497,32
da cui detrarre l'ammontare dell'anticipazione del 20%	€ <u>19.715,71</u>
resta il credito dell'Impresa di	€ 2.885,37

(diconsi Euro duemilaottocentoottantacinque/37)

importo del quale si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente certificato.

Sant'Angelo Muxaro , li **14 GEN. 2018**

L'Impresa  
( geom. Giovanni Matina)

**MATINA Geom. GIOVANNI**  
Via U. La Malfa, 32 - FAVARA (AG)  
Tel./Fax 0922 415835  
Part. IVA 02064150846  
Cod. Fis. MTNGNN78C12A089G



Il Direttore Dei lavori  
(geom. Pietro Spoto)